

VILLE DE PONT-DE-CLAIX

DECISION DU MAIRE n° 017 / 2022

Service : Marchés
Tel : 04.76.29.86.73
ref. : BAT2018

**OBJET : Avenant n°2 en plus-value
Marché de travaux de réhabilitation et de réaménagement pour la création d'un
établissement d'accueil de jeunes enfants
Lot n°13 de Plomberie ventilation chauffage**

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2122-17, L 2122-18, L 2122-22, L 2122-23

VU la délibération n° 1 du Conseil Municipal du 4 juin 2020 déléguant à Monsieur le Maire les pouvoirs prévus par le Code Général des Collectivités Territoriales et en cas d'absence ou d'empêchement du Maire au Premier Adjoint, puis à défaut aux adjoints pris dans l'ordre du tableau

VU l'arrêté du Maire n°017/2021 du 30 avril 2021 portant délégation de fonction et signature à Monsieur Sam TOSCANO, 1er Maire-Adjoint et notamment subdélégation des attributions du Conseil Municipal indiquées à l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales en matière de marchés publics

CONSIDERANT le marché de travaux de réhabilitation et de réaménagement pour la création d'un établissement d'accueil de jeunes enfants, lot n°13 de plomberie chauffage ventilation, conclu avec l'entreprise Sasso Humbert pour un montant initial de 335 800 € HT.

CONSIDERANT la nécessité de régulariser des travaux supplémentaires à la demande du maître d'ouvrage et de faire face à des sujétions techniques imprévues.

Les travaux supplémentaires se détaillent comme suit :

- demande complémentaire du maître d'ouvrage pour l'installation de l'alimentation d'eau mitigée et du thermostat anti brûlure pour un montant de 2 540 € HT
- Modification de prestations sur plusieurs points d'eau pour un montant de 600 € HT
- Installation de régulateurs pièce par pièce pour un montant de 6 029 € HT
- Oubli par le maître d'œuvre de 2 lignes sur le DPGF concernant la CTA double flux et C21 module RMME pour un montant de 7 380 € HT
- demande complémentaire du BET fluide sur l'échangeur d'arrivée du chauffage urbain pour un montant de 5 013 € HT

Les travaux supplémentaires dus aux sujétions techniques imprévues se détaillent comme suit :

- reprise du niveau trop juste pour un écoulement naturel entre la sortie du bâtiment et le regard de raccordement pour un montant de 1 500 € HT
- les sorties en toiture pour les rejets n'ont pas pu être réalisées comme prévues, la structure porteuse a du être adaptée et des ouvertures avec caissons métalliques ont du être créés pour un montant de 2 200 € HT

Il en résulte une plus-value de 25 262 € HT

DECIDE

ARTICLE 1 : de signer un avenant en plus-value avec l'entreprise SASSO HUMBERT
9 boulevard Edgar Kofler – 38 500 Voiron, titulaire du marché.

Il est rappelé que le présent marché a déjà fait l'objet d'un avenant en plus-value de 700 € HT.

Avec une plus-value de 25 262 € HT, cela porte le montant du marché de 335 800 € HT à
361 762 € HT, soit une augmentation de 7,73 % dont 1,31 % de sujétions techniques imprévues
(avenant 1 inclus)

Cette dépense est inscrite au budget 2022

ARTICLE 2 :

Toutes les autres clauses du marché restent inchangées.

Acte rendu exécutoire par :

- dépôt en Préfecture le 28 mars 2022
- publication le 28 mars 2022
- et notification services marchés

A PONT DE CLAIX, le 22/03/2022

Pour le Maire et par délégation,
Le 1er Maire Adjoint,
Sam TOSCANO





- HELIOS : comptabilité publique
- ACTES : contrôle de légalité

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION

Collectivité : COMMUNE DU PONT DE CLAIX

Utilisateur : TSIGRIS Gaelle

Paramètre de la transaction :

Type de transaction :	Transmission d'actes
Nature de l'acte :	Contrats, conventions et avenants
Numéro de l'acte :	DEC_2022_017
Date de la décision :	2022-03-22 00:00:00+01
Objet :	Avenant n°2 en plus value Marché de travaux de réhabilitation et de réaménagement pour la création d'un établissement d'accueil de jeunes enfants Lots n°13 de plomberie ventilation chauffage
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	1.1.3 - Actes modificatifs (avenants) aux marchés publics
Identifiant unique :	038-213803174-20220322-DEC_2022_017-CC
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :

Fichier	Type de fichier	Taille du fichier
Nom métier :		
038-213803174-20220322-DEC_2022_017-CC-1-1_0.xml	text/xml	1063
Nom original :		
DEC_2022_017marchés.pdf	application/pdf	127564
Nom métier :		
99_DC-038-213803174-20220322-DEC_2022_017-CC-1-1_1.pdf	application/pdf	127564

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	28 mars 2022 à 16h16min46s	Dépôt initial
En attente de transmission	28 mars 2022 à 16h16min46s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	28 mars 2022 à 16h16min48s	Transmis au MI
Acquittement reçu	28 mars 2022 à 16h21min53s	Reçu par le MI le 2022-03-28